

L.P	Nazwa zadania	WARTOŚĆ ZADANIA	TERMIN REALIZACJI	UWAGI Informacja o realizacji
1.	<b>Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń</b>	64.000,00 zł	Luty 2021 r.	<b>Zadanie zrealizowane</b> W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń.
2.	<b>Rozbudowa drogi gminnej nr 108885B w miejscowości Wojtkowice Glinna - 0,667 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)</b>	704.338,52 zł	Wrzesień 2021 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (313.338,52 zł). W ramach zadania wydatkowano kwotę 500,00 zł na zakup na tablicy informacyjno – promocyjnej. Zadanie jest w trakcie rzeczowej realizacji, wykonana została większość prac budowlanych. Trwają roboty wykończeniowe.
3.	<b>Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w C-cu (boczna uliczka 0,265 km)</b>	379.132,38 zł	Listopad 2021r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (133.132,28 zł). Wydana przez Starostę Wysokomazowieckiego decyzja ZRID na rzeczową realizację zadania została uchylona przez Wojewodę Podlaskiego. Po naniesieniu niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej została wznowiona procedura administracyjna związana z wydaniem przez Starostę Wysokomazowieckiego kolejnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Na podstawie prawomocnej decyzji ZRID, wykonawca we wrześniu przystąpił do rzeczowej realizacji zadania. Zadanie zostanie zakończone w IV kwartale 2021 r.

4.	<b>Rozbudowa drogi gminnej Nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk - 0,35 km</b>	256.696,31 zł	Sierpień 2021 r.	<p><b>Zadanie zrealizowane.</b></p> <p>Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (153.279,79 zł). Zadanie zostało wykonane w całości i komisyjnie odebrane w dniu 13 sierpnia 2021 r. W ramach zadania została wykonana rozbudowa drogi gminnej w m. Ciechanowczyk o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o łącznej długości 0,35 km</p>
5.	<b>Rozbudowa drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Przybyszyn - 1,078 km</b>	894 693,64 zł	Październik 2021 r.	<p><b>Zadanie w trakcie realizacji.</b></p> <p>Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (519.693,64 zł). W ramach zadania wydatkowano kwotę 500,00 zł na zakup na tablicy informacyjno – promocyjnej oraz 4.305,00 zł na opracowanie dokumentacji związanej z budową kanału technologicznego, która była niezbędna do uzyskania zezwolenia na rzeczową realizację zadania. Inwestycja jest w trakcie realizacji i zostanie zakończona w IV kwartale 2021 r. Do chwili obecnej wykonano wszystkie roboty ziemne włącznie z warstwą wiążącą z masy bitumicznej.</p>
6.	<b>Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu</b>	5 844 000,00 zł	Marzec 2022r.	<p><b>Zadanie w trakcie realizacji.</b></p> <p>Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% wydatków kwalifikowalnych w kwocie 2.552.489,16 zł. W wyniku rozstrzygniętego przetargu została podpisana umowa na wykonanie rzeczowej realizacji zadania. Wykonawca jeszcze w roku bieżącym wykona prace budowlane związane z przebudową, budową i rozbudową sieci sanitarnej, wodociągowej i kanalizacji deszczowej oraz prace związane z likwidacją kolizji sieci elektroenergetycznej. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w I półroczu 2022 r.</p>

7.	<b>Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108889B w miejscowości Dąbczyn o długości 1,497 km</b>	1 374 659,25 zł	Listopad 2021 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (819.659,25 zł). W ramach zadania wydatkowano kwotę 4.920,00 zł na opracowanie dokumentacji związanej z budową kanału technologicznego, która była niezbędna do uzyskania zezwolenia na rzeczową realizację zadania. Inwestycja jest w trakcie realizacji i zostanie zakończona w IV kwartale 2021 r. Do chwili obecnej wykonano wszystkie roboty ziemne, jeszcze w tym tygodniu zostanie wykonana warstwa wiążąca z masy bitumicznej.
8.	<b>Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka o długości 0,9475 km</b>	735.349,33 zł	Październik 2021 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (405.349,33 zł). W ramach zadania wydatkowano kwotę 24.397,82, w tym: - 24.292,50 zł - opracowanie dokumentacji związanej z aktualizacją posiadanej dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wraz z budową kanału technologicznego, - 105,63 zł – opłata za dokonanie zgłoszenia wodno-prawnego, które były niezbędne do uzyskania zezwolenia na rzeczową realizację zadania. Inwestycja zostanie zrealizowana w IV kwartale 2021 r.
9.	<b>Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka o długości 0,7975 km</b>	390 658,53 zł	Sierpień 2021` r.	<b>Zadanie zrealizowane.</b> Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (232.919,12 zł). Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową z Wykonawcą na kwotę 398.120,93 zł. W ramach zadania wykonano rozbudowę drogi w istniejącym pasie drogowym na łącznej długości 0,7975 km o nawierzchni z masy bitumicznej.

10.	<b>Przebudowa odcinka ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu o długości 0,145 km – Nr ewid. 323</b>	264.144,38zł	Wrzesień 2021 r.	<p><b>Zadanie zakończone.</b></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (120.434,12 zł). W ramach zadania wydatkowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15,00 zł – opłata za wypis z rejestru gruntów,</li> <li>- 259,70 zł – opłata za przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia drogowego,</li> <li>- 409,50 zł – uzgodnienie dokumentacji w zakresie branży telekomunikacyjnej,</li> <li>- 199.723,56 zł + 59.784,62 zł – rzeczowa realizacja zadania – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na łącznej długości 0,145 km, włącznie z oświetleniem drogowym i budową kanalizacji sanitarnej,</li> <li>-2.952,00 nadzór inwestorski,</li> <li>1.000,00 – tablica.</li> </ul>
11.	<b>Rozbudowa drogi gminnej w ul. Spółdzielczej w miejscowości Ciechanowiec.</b>	2 460 248,00 zł	Listopad 2021 r.	<p><b>Zadanie w trakcie realizacji.</b></p> <p>Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (784.248,00 zł). W ramach zadania wydatkowano kwotę 19.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, w związku z potrzebą zmiany zagospodarowania terenu. Wykonawca do chwili obecnej nie przystąpił do realizacji robót.</p>
12.	<b>Rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec – 12.000,00 zł</b>	1 986 000,00 zł	Listopad 2021r.	<p><b>Zadanie w trakcie realizacji.</b></p> <p>Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (732.000,00 zł). W ramach zadania wydatkowano kwotę 12.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, w związku z potrzebą zmiany zagospodarowania terenu. Wykonawca do chwili obecnej nie przystąpił do realizacji robót.</p>

13.	<b>Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby - Łempice – Kobusy</b>	451.095,85 zł	Październik 2021 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> Na rzeczową realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (165.000,00 zł). W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, stanowiąca podstawę do dokonania zgłoszenia (29.560,40 zł). Na realizację rzeczową zadania jeszcze w miesiącu wrześniu zostanie podpisana umowa z Wykonawcą na łączną kwotę 421.539,45 zł.
14.	<b>Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w mieście Ciechanowiec</b>	130.600,00	Grudzień 2021r	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura w formule zaprojektuj i wybuduj wyłonienia wykonawcy zadania.
15.	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg: Czyżewska (boczna); Wińska (do cmentarza); Wińska do ul. Uszyńskiego, Ogrodowa, odcinek Ralkowa- Uszyńska, Uszyńska (odcinek boczny) oraz drogi: na odcinku Przybyszyn - Malec; Kozarze (tzw. "Adamowo"); Nowodwory tzw. "Ciasne" (w tym środki FS wsi Nowodwory - 13.026 zł);</b>	252.400,00zł	Październik 2021r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> Dokumentacje projektowo-kosztorysowe przebudowy dróg są w trakcie opracowywania i zostaną przekazane Zamawiającemu w IV kwartale 2021 r

	<b>Radziszewo-Króle wraz mostem w kierunku "Sawczyna"; Skórzec (od drogi wojewódzkiej do wsi) oraz na odwodnienie dróg gminnych we wsi Winna-Chroły (obok remizy) i we wsi Winna-Wypychy (od strony lasu i od ulicy Wińskiej)</b>			
16.	<b>Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych</b>	1 100 000,00 zł	Grudzień 2021r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> W ramach zadania w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została podpisana umowa z Wykonawcą na przebudowę targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec – Brańsk wraz z budową wiat handlowych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Na realizację inwestycji Gmina Ciechanowiec podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 683.081 zł. Wykonawca wniósł o przedłużenie terminu do czerwca 2022 roku.
17.	<b>Budowa socjalnego budynku mieszkalnego</b>	92 250,00 zł	Grudzień 2021 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> W ramach zadania dokonano wyboru Wykonawcy prac projektowych, z którym została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin przekazania dokumentacji – grudzień 2021 r.
18.	<b>Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych</b>	100 000,00 zł	Grudzień 2021 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> W ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę Ciechanowiec pod

				poszerzenie pasa drogowego - ul. Wąskiej w Ciechanowcu – osobom fizycznym – 5.936,70 zł oraz pod poszerzenie pasa drogowego w m. Zadobrze – 9.863,70 zł. Trwają czynności polegające na szacowaniu wartości odszkodowań gruntów przejętych na poszerzenia pasów drogowych (ul. Sienkiewicza, ul. Armii Krajowej, ul. Spółdzielcza, ul. Podlaska oraz w miejscowości Przybyszyn, Dąbczyn, Czaje Wólka).
19.	<b>Door-to-door - Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych</b>	192.053,75 zł		Realizuje OPS.
20.	<b>Zakup samochodu osobowego i urządzenia sieciowego UTM na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu</b>	195.000,00 zł		Zadanie realizowane przez Referat Organizacyjny.
21.	<b>Wykonanie i montaż windy w SP w Ciechanowcu</b>	584 038,78 zł	Listopad 2021 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (19.803,00 zł). W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jeszcze w miesiącu wrześniu zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą na kwotę brutto 564.235,78 zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r. Trwa procedura w celu wyłonienia inspektora nadzoru.
22.	<b>Wykonanie kompleksowych remontów w budynkach szkół: Szkoły Podstawowej</b>	44.280,00 zł	I półrocze 2021 r.	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont Szkoły Podstawowej w Łempicach -

	<b>w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach (przy udziale środków z RFIL COVID-19)</b>			19.680,00 zł oraz remont Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu – 24.600,00 zł.
23.	<b>Wykonanie parkingu na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej w Łempicach</b>	33.793,20 zł	Lipiec 2021 r.	<b>Zadanie zrealizowane.</b> W ramach zadania wykonano naprawę przepustu Ø400 o długości ok. 81,00 m, zlokalizowanego na działce nr ewid. 353 w m. Łempice wzdłuż drogi gminnej Nr 108869B, w gminie Ciechanowiec, poprzez rozbiórkę istniejącego przepustu w obrębie działki nr ewid. 353, montaż nowego przepustu, wykonanie nawierzchni żwirowej oraz uporządkowanie terenu.
24.	<b>Wykonanie podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy Przedszkolu w Ciechanowcu</b>	149 000,00zł	IV kw. 2021 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> Na rzeczową realizację zadania zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.
25.	<b>Zagospodarowanie placu wokół budynku Przedszkola w Ciechanowcu</b>	167 601,96 zł	Listopad 2021 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> Na rzeczową realizację zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 13 września została podpisana umowa z Wykonawcą rzeczowej realizacji zadania na kwotę brutto 167.601,96 zł. Inwestycja realizowana jest ze środków finansowych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) i zostanie zakończona w IV kwartale 2021 r.
26.	<b>Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Klubu Seniora" we wsi Wojtkowice Stare</b>	577.218,32 zł	Grudzień 2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> W ramach zadania zostały poniesione środki finansowe (wkład własny) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, stanowiącej podstawę do rzeczowej realizacji zadania, która nastąpi w II półroczu 2021 r. Inwestycja jest realizowana w ramach



				Rządowego Programu „SENIOR+”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego we wrześniu zostanie podpisana umowa z wykonawcą na łączną kwotę 577.218,32 zł.
27.	<b>Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu (przy współudziale środków unijnych i środków z budżetu państwa)</b>	1 351 479,75 zł	30.09.2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> W ramach zadania została opracowana dokumentacja koncepcyjno – kosztorysowa (4.920,00 zł) oraz pełna dokumentacja techniczna, stanowiąca podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę (40.000,00 zł). Zakończyły się prace budowlane, wykonawca zgłosił obiekt do odbioru.
28.	<b>Budowa gminnego schroniska dla bezdomnych psów (na terenie oczyszczalni ścieków)</b>	50 000,00 zł	12.2021 r.	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.
29.	<b>Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec</b>	1.483.132,50 zł	Lipiec 2022 r.	Złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 1.483.132,50 zł. Zadanie będzie zrealizowane w 2022 r. Trwa nabór wniosków o grant.
30.	<b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w ulicy Uszyńskiej (do cmentarza) i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymiana oświetlenia na ledowe w gminie</b>	952 000,00 zł	Grudzień 2021 r.	W ramach zadania poniesiono ze środków własnych wydatek w łącznej kwocie 13.988,79 zł z tytułu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia drogowego we wsi Wojtkowice-Dady. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r. Na wykonanie rzeczowe rozbudowy oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu w ul. Uszyńskiej oraz w m. Wojtkowice –Dady zostały podpisane umowy z Wykonawcami (111.315,00

				zł+189.420,00 zł). Na wymianę oświetlenia na ledowe w mieście Ciechanowiec trwa postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego Zadanie jest realizowane ze środków RPOWP, samorządu Województwa Podlaskiego i środków własnych Gminy Ciechanowiec.
31.	<b>Zakup dla podległego samorządowego zakładu budżet. wozu asenizacyjnego i koparki</b>	778 000,00 zł	Sierpień 2021 r	<b>Zadanie zrealizowane.</b> W ramach zadania została zakupiona koparka i wóz asenizacyjny ze środków własnych i funduszu sołeckiego oraz przekazane dla podległego samorządowego zakładu budżetowego FARE.
32.	<b>Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu</b>	45 000,00 zł	Wrzesień 2021	W ramach realizacji zadania w trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu. Przekazanie dokumentacji winni nastąpić w III kwartale 2021 r. Planowany zakres dokumentacji powinien obejmować m.in.: rozbudowę budynku sanitarno-szatniowego, zadaszenie trybun na ok. 300 osób, odgrodenie płyty boiska od trybun, zadaszenia, oświetlenie boiska, nagłośnienie, monitoring, instalację nawadniającą i odwadniającą płytę boiska, renowację murawy, nowych bramek i piłkochwyków, bieżni lekkoatletycznej 400 m.
33.	<b>Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zalew w Ciechanowcu</b>	200 000,00	2022 r.	Zadanie jest w trakcie realizacji – w roku bieżącym jest opracowywana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Gmina Ciechanowiec na realizację zadania pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizacja rzeczowa zadania zostanie zakończona w 2022 r.