

BURMISTRZ CIECHANOWCA
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

Ciechanowiec, dnia 12.02.2024 roku.

RI.3026.6.2024

Pan
Zygmunt Józef Kosk
Przewodniczący Komisji
Budżetu, Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.02.2024 r. w sprawie przygotowania na 77 posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego wykazu zadań inwestycyjnych zaplanowanych i niezrealizowanych w 2023 roku, Referat Inwestycji przekazuje informację.

BURMISTRZ

Eugeniusz Świecki

Wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych i niezrealizowanych w 2023 roku

1. **„Budowa dogi gminnej na odcinku Pobikry-Radziszewo Króle tzw. Sawczyn o długości 1,8 km”**. Inwestycja rozpoczęta w 2023 roku a termin realizacji zgodnie z umową upływa w bieżącym roku. Środki w Budżecie zostały zabezpieczono na rok 2024.
2. **„Wykonanie dokumentacji Budynku Centrum Turystycznego we wsi Malec”** - dokumentacja. Niezrealizowanie inwestycji do końca 2023 roku spowodowane było przeciągającą się procedurą uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń. Środki w Budżecie zabezpieczono na 2024 rok. W chwili obecnej Urząd Miejski w Ciechanowcu dysponuje już pełną dokumentacją z wszelkimi pozwoleniami na „Budowę Centrum Turystycznego w Malcu”.
3. **„Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Ciechanowcu”** - dokumentacja. Niezrealizowanie inwestycji do końca 2023 roku, spowodowane było opóźniającą się procedurą uzyskania wszelkich potrzebnych dokumentów i pozwoleń. Dokumentacja jest już w gotowa i została złożona w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Środki w Budżecie zabezpieczono na 2024 rok.
4. **„Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu „ - dokumentacja.** Całą dokumentację wraz z kosztorysami otrzymaliśmy w 2023 roku, nie zakończyliśmy inwestycji z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wszelkich wymaganych pozwoleń. Środki w Budżecie zabezpieczono na 2024 rok.
5. **„Przebudowa bocznego odcinka ul. Kościuszki”** Środki na wykonanie inwestycji zabezpieczono w Budżecie na 2024 rok.
6. **„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych”** Środki na dokumentację które, nie zostały wykonane w 2023 roku, zabezpieczono w Budżecie na rok 2024.

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI
Emilia Puchaczewska