

## **INFORMACJA NA TEMAT STANU PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2020 r.**

### **1. Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń**

W ramach zadania w 2020 r. trwa procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektorowo-kosztorysowej na modernizację stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch.

### **2. Budowa ulicy Szerokiej w Ciechanowcu**

Na realizację rzeczową zadania 30 grudnia 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych upływa dnia 30 września 2020 r. Zadanie realizowane z udziałem środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

### **3. Budowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej**

Na realizację rzeczową zadania 15 listopada 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych upływa dnia 30 września 2020 r. Zadanie realizowane z udziałem środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

### **4. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulica Wąska w Ciechanowcu**

Na realizację rzeczową zadania 30 grudnia 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych upływa dnia 30 czerwca 2020 r. Zadanie realizowane z udziałem środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

### **5. Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna-Stara – Winna-Wilki i Nr 108858B Winna Stara – Winna-Chroły**

Na realizację rzeczową zadania 15 listopada 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych upływa dnia 30 listopada 2020 r. Zadanie realizowane z udziałem środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

### **6. Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Zadobrze**

Na realizację rzeczową zadania 24 grudnia 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych upływa dnia 30 września 2020 r. Zadanie realizowane z udziałem środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

### **7. Odwodnienie drogi gminnej we wsi Koce-Schaby**

Dokumentacja projektowa (niezbędna do dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych) będąca podstawą do rzeczowej realizacji zadania jest w trakcie opracowywania.

- 8. Rozbudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki**  
Na realizację zadania inwestycyjnego został złożony wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- 9. Budowa chodnika w ul. Wierzbowej w Ciechanowcu**  
Dokumentacja projektowa (niezbędna do dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych) będąca podstawą do rzeczowej realizacji zadania jest w trakcie opracowywania.
- 10. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej we wsi Dąbczyn**  
Na wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe, w wyniku którego ja korzystniejsza oferta (34.194,00 zł) przekracza środki zabezpieczone w budżecie Gminy Ciechanowiec. Po zwiększeniu środków, na realizację zadania zostanie podpisana umowa z wykonawcą zadania.
- 11. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych**  
Na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w Przybyszynie („zagumienna”), Wojtkowicach-Glinnej, ul. Sienkiewicza, Podlaskiej, Spółdzielczej i Armii Krajowej w Ciechanowcu zostały już podpisane umowy. Na pozostałe drogi gminne, tj. w Dąbczynie i Ciechanowczyku dokonano wyboru wykonawcy, a umowy zostaną podpisane po zwiększeniu środków finansowych na ten cel.
- 12. Rewitalizacja i adaptacja terenu na cele rekreacyjno – kulturalne w Ciechanowcu**  
Na realizację zadania w październiku 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jednakże w trakcie uzyskiwania niezbędnych decyzji na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał negatywną opinię (sprzeciw) na realizację na wskazanym obszarze tego typu robót budowlanych. Burmistrz Ciechanowca wniósł odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ww. decyzję, które z kolei przedłużyło termin rozpatrzenia do dnia 30 kwietnia 2020 r.
- 13. Dostosowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym na toaletę publiczną z dostępem dla osób niepełnosprawnych – budynek w zasobach ADM**  
Z uwagi na trwające prace związane z opracowywaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przestrzeni publicznej miasta Ciechanowiec procedura wykonania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę musi być zawieszona do dnia podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania na obszar objęty opracowaniem.
- 14. Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu.**  
Na realizację rzeczową zadania w dniu 29 października 2019 r. i 5 listopada 2019 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych upływa dnia 20 maja 2020 r. Zadanie

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

**15. Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu**

Na realizację rzeczową zadania w dniu 30 października 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych upływa dnia 29 maja 2020 r. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

**16. Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół**

Na realizację zadania inwestycyjnego został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON.

**17. Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca- wykonanie dokumentacji**

Po ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie projektów z gospodarki wodno-ściekowej (planowany termin czerwiec-lipiec br.) zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.

**18. Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec**

Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

**19. Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec.**

Na realizację zadania w lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

**20. Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu.**

Na realizację rzeczową zadania w dniu 29 października 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych upływa dnia 30 września 2020 r. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

**BURMISTRZ**

  
*Eugeniusz Świącki*