

**URZĄD MIEJSKI**  
w Ciechanowcu  
ul. Mickiewicza 1, 18-230 CIECHANOWIEC  
tel. (086) 277 11 45, fax (086) 277 10 66  
NIP 722-10-04-454

Ciechanowiec, dnia 09.09.2024r.

RI.3026.31.2024

Pan  
Jan Krzysztof Binaś  
Przewodniczący Rady Miejskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.09.2024 roku, znak sprawy OR.BR.0002.8.2024, o przygotowania na V Sesje Rady Miejskiej w Ciechanowcu informacji o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych na 2024 rok, Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w załączeniu przedkłada w/w informację.

**KIEROWNIK  
REFERATU INWESTYCJI**  
*Emilia Puchaczewska*

## Informacja o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych na 2024 rok.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Wydatki własne gminy	Wydatki z innych źródeł	Koszt całkowity zadania
1.	„Budowa, rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu o długość 0,140 km”. Inwestycja została współfinansowana przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	Listopad 2024 W trakcie realizacji	472.000,00zł	454.500,00 zł RFRD	926.500,00 zł
2.	„Przebudowa ul. Czyżewskiej”. Inwestycja została współfinansowana przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	Pazdziernik 2024 W trakcie realizacji	208.000,00 zł	161.625,33 zł RFRD	369.625,33 zł
3.	„Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108854B w m. Nowodwory”. Inwestycja została współfinansowana przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	Sierpień 2025 Zakończono postępowanie przetargowe w formule zaprojektuj i wybuduj, obecnie oczekujemy na pozwolenia.	1.852.069,89 zł 1.006.070,60 zł – 2024 r.	1.261.208,26 zł RFRD	3.113.278,48 zł
4.	„Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w m. Pobikry”. Inwestycja została współfinansowana przy udziale środków budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu	Marzec 2025 Zakończono postępowanie przetargowe, umowa została zawarta, oczekujemy na pozwolenie wodnoprawne.	40.000,00 zł – 2025 r.	1.510.000,00 zł Polski Ład	1.550.000,00 zł

<p>5. „Utworzenie poboczny dróg gminnych kosztą brukową wsi: Czaje Bagno, Czaje Wólka, Pobikry” Środki Fundusz Sołecki</p>	<p>Czaje Bagno – zakończono Pobikry – zakończono Czaje Wólka – w realizacji</p>	<p>15.167,00 zł 21.039,00 zł 14.707,00 zł</p>		<p>50.913,00 zł</p>
<p>6. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych” Środki własne gminy oraz Fundusz Sołecki</p>	<p>Wykonano dokumentację: 12.300,00 zł – (FS) Wojtkowice Głina 11.070,00 zł – ul. Wińska do cmentarza 4.305,00 zł – Radziszewo-Króle</p>	<p>216.000,00 zł</p>		<p>216.000,00 zł</p>
<p>7. „Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry-Radziszewo Króle tzw. Sawczyn o długości 1,8 km”. Inwestycja została współfinansowana przy udziale środków budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu</p>	<p>ZAKOŃCZONO</p>	<p>874.824,29 zł</p>	<p>1.960.000,00 zł Polski Ład</p>	<p>2.834.824,29 zł</p>
<p>8. „Przebudowa bocznego odcinka ulicy Kościuszki” Środki własne gminy</p>	<p>Listopad 2024 Zadanie zleczone, roboty rozpoczęną się w III kwartale 2024r.</p>	<p>45.000,00 zł</p>		<p>45.000,00 zł</p>

<p>9. „Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec” dokumentacja Środki własne gminy</p>	<p>ZAKOŃCZONO</p>	<p>40.000,00 zł</p>		<p>40.000,00 zł</p>
<p>10. „Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych” Środki własne gminy</p>	<p>Wydatkowano – 18.671,70 zł</p>	<p>350.000,00 zł</p>		<p>350.000,00 zł</p>
<p>11. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego mieszkalnego w raz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” Inwestycja została współfinansowana przy udziale środków w budżetu państwa</p>	<p>Lipiec 2025 W trakcie realizacji I- częściowy odbiór odbył się w styczniu 2024r. II- częściowy odbiór odbył się w lipcu 2024r. Wszystko idzie zgodnie z planem.</p>	<p>19.000,00 zł – 2024r. 2.519.017,00 zł – 2025r.</p>	<p>9.859.960,00 zł Polski Ład</p>	<p>12.378.977,00 zł</p>
<p>12. „Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Ciechanowcu” - dokumentacja II Blok Środki własne gminy</p>	<p>ZAKOŃCZONO Wniosek o dofinansowanie budowy II Bloku Komunalnego został złożony w maju 2025r. Wniosek przeszedł ocenę formalną, spełnił wymagania do uzyskania dofinansowania. Czekamy na dalsze informację.</p>	<p>48.000,00 zł</p>		<p>48.000,00 zł</p>

13.	<p>„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ciechanowiec”- dokumentacja Środki własne gminy</p>	<p><b>ZAKOŃCZONO</b></p>	<p>86.000,00 zł</p>		<p>86.000,00 zł</p>
14	<p>„Zakup na potrzeby UM sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd” Przy udziale Środków Budżetu Państwa oraz Środków Unijnych</p>	<p>Czas realizacji 2025 – 2026 Trwa realizacja, jak dotąd wykonano ankietę dojrzałości cyberbezpieczeństwa.</p>		<p>250.000,00 zł Środki Unijne i Budżetu Państwa</p>	<p>250.000,00 zł</p>
15.	<p>„Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu ” Wykonanie dokumentacji Środki własne gminy</p>	<p><b>ZAKOŃCZONO</b></p>	<p>40.000,00 zł</p>		<p>40.000,00 zł</p>
16.	<p>„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Łempicach” Inwestycja została współfinansowana przy udziale środków budżetu państwa</p>	<p>Czerwiec 2025 Zakończono procedurę przetargową, czekamy na podpisanie umowy z Wykonawcą.</p>	<p>801.000.000,00 zł – 2025r.</p>	<p>Ministerstwo Sportu</p>	<p>2.600.000,00 zł</p>

17.	<p><b>„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ciechanowca poprzez budowę monitoringu”</b> Środki własne gminy</p>	<p>Grudzień 2024 Wykonano koncepcję inwestycji. We wrześniu 2024r. zostanie ogłoszona procedura przetargowa.</p>	230.000,00 zł		230.000,00 zł
18.	<p><b>„Utworzenie placówki „Senior Plus” we wsi Malec</b> Inwestycja została współfinansowana przy udziale środków budżetu państwa</p>	<p>Grudzień 2024 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. We wrześniu 2024r. zostanie ogłoszona procedura przetargowa.</p>	73.000,00 zł	181.000,00 zł Marszałek woj. Podlaskiego	254.000,00 zł
19.	<p><b>„Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca”</b> Środki własne gminy</p>	<p>Listopad 2024 W trakcie realizacji <b>ul. Uszyńska – 39.112,45 zł - Zakończono</b> ul. Kościelna – 55.000,00 zł – W trakcie realizacji</p>	95.000,00 zł		95.000,00 zł

20.	<p><b>„Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”</b>  Inwestycja została współfinansowana przy udziale środków budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu</p>	<p>Listopad 2025  Trwa procedura przetargowa.</p>	450.000,00 zł	7.600.000,00 zł Polski Ład	8.050.000,00 zł
21.	<p><b>„Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie miasta i gminy Ciechanowiec”</b>  Inwestycja została współfinansowana przy udziale środków budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu</p>	<p><b>ZAKOŃCZONO</b></p>	316.290,00 zł	939.360,74 zł Polski Ład	1.255.650,74 zł
22.	<p><b>„Budowa Oświetlenia ulicznego we wsi Kobusy” – dokumentacja</b>  Środki własne gminy</p>	<p><b>ZAKOŃCZONO</b></p>	15.000,00 zł		15.000,00 ZŁ

23.	„Budowa miejsca spotkań mieszkańców (wiata) Zadobrze Fundusz Sołecki	Grudzień 2024 Sołectwo złożyło wniosek o zmianę przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego.	14.043,00 zł		14.043,00 zł
24.	„Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec” Inwestycja została współfinansowana przy udziale środków Budżetu Państwa	<b>ZAKOŃCZONE</b>	27.360,00 zł	27.500,00 zł Wojewoda Podlaski	54.860,00 zł
25.	„Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu” Inwestycja została współfinansowana przy udziale środków budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu	Listopad 2024 W trakcie realizacji I- częściowy odbiór odbył się w kwietniu 2024r. II- częściowy odbiór odbył się w lipcu 2024r.	5.391.000,00 zł	13.200.000,00 zł Polski Ład	19.131.000,00 zł

Sporządziła:

Emilia Puchaczewska

*Emilia Puchaczewska*