

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Uwagi
		Planowane wydatki razem	z tego źródła finansowania		
			dochody własne jst	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń (przy udziale środków z budżetu państwa)	6 500 000,00	2 700 000,00	3 800 000,00	Na realizację inwestycji w styczniu br. został ogłoszony przetarg. Wpłynęło 4 oferty. Przetarg unieważniono.
2	Budowa sieci wodociągowej we wsi Kostuszyn (przy udziale środków z budżetu państwa)	600 000,00	300 000,00	300 000,00	Na realizację zadania wszczęto procedurę udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP
3	Budowa ulicy Ogrodowej w Ciechanowcu środki własne gminy)	325 000,00	325 000,00	0,00	Na wykonanie dokumentacji ogłoszono zapytanie ofertowe. Wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejsza na kwotę 15 tys. zł
4	Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we wsi Winna-Wypychy, w tym środki Funduszu Sołeckiego 3 sołectw 30.000,00 zł (Winna-Chroły 10.000,00 zł; Winna-Wypychy 10.000,00 zł; Winna-Poświętna, Stara i Wilki 10.000,00 zł)	135 000,00	135 000,00	0,00	Na wykonanie dokumentacji ogłoszono zapytanie ofertowe. Wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejsza na kwotę 12.300,00 zł
5	Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu (przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	4 579 889,16	2 028 000,00	2 551 889,16	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 29.04.2022

6	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Spółdzielczej w Ciechanowcu o długości 0,625 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	3 073 648,00	2 290 000,00	783 648,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 31.08.20222
7	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii Krajowej w Ciechanowcu o długości 0,422 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	1 866 400,00	1 135 000,00	731 400,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 31.08.20222
8	Utwardzenie poboczy w pasach drogowych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji (środki Funduszu Sołeckiego: Przybyszyn 17.243,00 zł; Pobikry 18.197,00 zł)	35 440,00	35 440,00	0,00	Na opracowanie dokumentacji na utwardzenie poboczy w pasie drog. w m. Pobikry ogłoszono zapytanie ofertowe. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 18 tys. zł. Zapytanie unieważniono i ogłoszono kolejne.
9	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych: łączniki ulicy Sienkiewicza i Wąskiej oraz ulicy Sosnowej i Świerkowej; ulica Polna; ulica Mickiewicza (odcinek do tartaku); we wsi Koce-Schaby do drogi woj. Nr 408; na odcinku Skórzec - Czarkówka Duża; Kozarze Kolonia (tzw. Adamowo); Malec (do strzelnicy); Czaje-Wólka (w tym środki Funduszu Sołeckiego 3 sołectw 29.880,00 zł (w tym: Skórzec 9.531,00 zł; Czaje-Wólka 8.000,00 zł; Kozarze 12.349,00 zł)	329 880,00	329 880,00	0,00	Ogłoszono zapytania ofertowe na opracowanie dokumentacji, w wyniku których zostały podpisane umowy na drogę relacji Antonin-Sówka (80 tys. zł), w m. Radziszewo Króle wraz z przepustem (12.300 zł) i drogę na odcinku Skórzec - Czarkówka Duża (24.600 zł).
10	Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji)	60 000,00	60 000,00	0,00	Na opracowanie dokumentacji zostało ogłoszono zapytanie ofertowe.
11	Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych (przy współudziale środków z funduszy europejskich)	1 109 000,00	425 000,00	684 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.
12	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji)	45 000,00	45 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowywania.

13	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych (środki własne gminy)	650 000,00	650 000,00	0,00	Wypłata odszkodowań pod poszerzenie dróg gminnych wypłacana jest na bieżąco po uprawomocnieniu się decyzji.
14	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu	114 950,00	0,00	114 950,00	
15	Wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (przy udziale środków z PFRON - 150.000,00 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 421.000,00 zł)	575 000,00	425 000,00	150 000,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
16	Zakup do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu pn. "Laboratoria przyszłości"	34 502,00	0,00	34 502,00	
17	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" we wsi Koce-Schaby (środki w kwocie 2.393.850,00 z Funduszu Solidarnościowego w ewidencji pozabudżetowej)	170 000,00	170 000,00	0,00	Na realizację zadania w styczniu br. została podpisana umowa
18	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu - zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby żłobka	167 762,86	50 000,00	117 762,86	
19	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu (kanalizacja sanitarne w ulicach: Podlaskiej, Spółdzielczej, Kuczyńska, Szeroka, Sosnowa i Armii Krajowej) - (własne- środki budżetu państwa)	3 410 000,00	1 253 800,00	2 156 200,00	Na opracowanie dokumentacji w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Szerokiej została podpisana umowa (6.790,00 zł), aktualizowane są dokumentacje projektowe na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kuczyńskiej (3 tys. zł) oraz na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej (3 tys. zł).
20	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (środki gminy i z funduszy europejskich)	1 534 000,00	50 000,00	1 484 000,00	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie - lipiec 2022 r.

21	Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw świetlnych na ledowe w tym opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego (środki Funduszu Sołeckiego 2 sołectw , w tym: Nowodwory 13.907,00 zł i Radziszewo-Króle 14.990,00 zł)	78 897,00	78 897,00	0,00	Na realizację zadania zostało ogłoszone zapytanie ofertowe, w wyniku którego zostały podpisane umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Nowodwory (21.000,00 zł) i w m. Radziszewo-Króle (5.800,00 zł)
22	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków z budżetu państwa)	12 000 000,00	1 200 000,00	10 800 000,00	Na realizację inwestycji w lutym br. został ogłoszony przetarg. Wpłynęło dwie oferty. Najkorzystniejsza na kwotę 18.427.860,00 zł. Przetarg unieważniono.
23	Przebudowa byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu wraz z budową otwartych basenów (wykonanie dokumentacji ze środków własnych gminy)	100 000,00	100 000,00	0,00	Zapytanie jest w trakcie opracowywania.
24	Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zalew w Ciechanowcu - (przy udziale środków z funduszy europejskich)	5 250 000,00	2 361 000,00	2 889 000,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac - 30.06.2022 r.
25	Dokończenie wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe w mieście Ciechanowiec	300 000,00	0,00	300 000,00	Zadania planowane do realizacji nie uwzględnione w przyjętym budżecie Gminy Ciechanowiec
26	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Bujenka i Pobikry				
		43 044 369,02	16 147 017,00	26 897 352,02	