

## STAN REALIZACJI INWESTYCJI - 31.08.2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	<div style="text-align: center;"><b>2022 rok</b></div> Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Wartość finansowa wykonanych zadań	UWAGI
				Plan (łącznie)	z tego źródła finansowania			
					dochody własne gminy	środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5 = (6+7)	6	7	8	9
1	010	01043	Przebudowa i rozbudowa <b>Stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch</b> wraz z montażem niezbędnych urządzeń (przy udziale środków z budżetu państwa) - § 6050	5 135 000,00	1 335 000,00	3 800 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - w związku z ogłoszonym (trzecim) postępowaniem przetargowym trwa weryfikacja oferty najkorzystniejszej złożonej przez AQUA SOFT Sp. z o.o. za cenę brutto 4.395.000,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2023 r.
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej <b>we wsi Kostuszyn</b> (przy udziale środków z budżetu państwa) - § 6050	600 000,00	300 000,00	300 000,00	528 477,90	Zrealizowano
3	600	60016	Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we wsi <b>Winna-Wypychy, w tym środki Funduszu Sołeckiego - 30.000,00 zł:</b> Winna-Chroły 10.000,00 zł; Winna-Wypychy 10.000,00 zł; Winna-Poświętna, Stara i Wilki 10.000,00 zł - § 6050	30 000,00	30 000,00		0,00	W trakcie realizacji
4	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w <b>ulicy Podlaskiej</b> w Ciechanowcu (przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	4 579 889,16	2 028 000,00	2 551 889,16	4 564 429,66	Zrealizowano
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w <b>ul. Spółdzielczej</b> w Ciechanowcu o długości 0,625 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	3 073 648,00	2 290 000,00	783 648,00	3 062 836,84	Zrealizowano rzeczowo, w trakcie procedury odbioru końcowego

6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii Krajowej w Ciechanowcu o długości 0,422 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	1 866 400,00	1 135 000,00	731 400,00	1 826 814,16	Zrealizowano rzeczowo, w trakcie procedury odbioru końcowego
7	600	60016	Utwardzenie poboczy w pasach drogowych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji (środki Funduszu Sołeckiego wsi Pobikry 18.197,00 zł) - § 6050	18 197,00	18 197,00		0,00	W trakcie realizacji
8	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (w tym środki Funduszu Sołeckiego: Skórzec 9.531,00 zł; Czaje-Wólka 8.000,00 zł; Kozarze 11.270,00 zł) - § 6050	365 801,00	365 801,00		149 978,87	W trakcie realizacji. W ramach zadania opracowano dokumentację na: ul. Czyżewska (odcinek boczny) - PFU, Nowodwory (Ciasne) - PFU, Bujenka (Sówka), Radziszewo Króle z przepustem na rzece Kukawka, zlecone zostało opracowanie dokumentacji: ul. Rałkowa (kontynuacja), łącznik ulic Rałkowej z Uszyńską, odcinek Skórzec - Czarkówka Duża, Małec-Przybyszyn, Trzaski – Kułaki, Winna Poświętna przy remizie OSP, ul. Ogrodowa.
9	630	63095	Budowa Centrum Turystycznego we wsi Małec (wykonanie dokumentacji) - § 6050	60 000,00	60 000,00		0,00	Zadanie nie będzie realizowane. W wyniku zapytania ofertowego wpłynęło 5 ofert, z których najkorzystniejsza znacznie przekraczała przeznaczone w budżecie środki finansowe.
10	700	70005	Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych (przy udziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i 6059	1 135 750,00	451 750,00	684 000,00	1 134 810,85	Zrealizowano
11	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - § 6050	42 250,00	42 250,00		42 250,00	Zrealizowano. Na rzeczową realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do BGK w wysokości 9 mln 283 tys. 320 zł, ogólna wartość zadania 11 mln 604 tys. 150 zł.
12	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych (środki własne gminy) - § 6060	900 000,00	900 000,00		500 464,78	W trakcie realizacji

13	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Ciechanowcu (środki unijne na projekt pn. "Cyfrowa gmina") - § 6067	114 950,00	0,00	114 950,00	0,00	W trakcie realizacji
14	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Bujence - § 6060	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji, podpisana umowa z Wykonawcą
15	801	80101	Wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oraz wykonanie dokumentacji na remont szkół (środki PFRON - 150.000,00 zł; Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 421.000,00 zł) - § 6050	575 000,00	425 000,00	150 000,00	574 235,77	Zrealizowano
16	801	80101	<b>Zakup do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu</b> wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu pn. "Laboratoria przyszłości" (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - § 6060	34 502,00		34 502,00	34 502,00	Zrealizowano
17	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" we wsi Koce-Schaby - § 6050 (środki w kwocie 2.393.850,00 zł z Funduszu Solidarnościowego w ewidencji pozabudżetowej)	2 563 850,00	170 000,00	2 393 850,00	988 294,49	W trakcie realizacji, dokonano odbioru częściowego zadania
18	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Klubu Seniora" we wsi Czaje-Wólka (przy udziale środków budżetu państwa - 200.000,00 zł) - § 6050	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	W trakcie realizacji - w wyniku dwóch prowadzonych postępowań na realizację rzeczową zadania najkorzystniejsza oferta za każdym razem znacznie przewyższała możliwości finansowe gminy
19	852	85295	Rozwój usług społecznych w gminie Ciechanowiec (środki z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	355 479,74	0,00	355 479,74	0,00	W trakcie realizacji

20	855	85516	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu - <b>zagospodarowanie terenu wokół Szk. Podstawowej w Ciechanowcu</b> na potrzeby żłobka (przy udziale środków europejskich) - § 6057 i 6059	167 762,86	50 000,00	117 762,86	3 690,00	W trakcie realizacji
21	900	90001	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu (środki budżetu państwa na kanalizację w kwocie 2.156.200,00 zł) - § 6050	3 410 000,00	1 253 800,00	2 156 200,00	2 123 983,19	W trakcie realizacji. W ramach zadania została wykonana: kanalizacja sanitarna i wodociągowa w ul. Armii Krajowej, Podlaskiej, Spółdzielczej, kanalizacja sanitarna w ul. Szerokiej (odcinek boczny)
22	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (przy udziale środków europejskich) - § 6057 i 6059	1 533 132,50	50 000,00	1 483 132,50	1 197 122,20	W trakcie realizacji. Zadaniem objętych jest 65 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, z czego 59 zostało już wykonanych i rozliczonych.
23	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw świetlnych na ledowe (przy pomocy finansowej samorządu Województwa Podlaskiego - 500.000,00 zł) i opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego ze środków Funduszu Sołeckiego: Nowodwory 13.907,00 zł i Radziszewo-Króle 5.800,00 zł - § 6050	569 707,00	69 707,00	500 000,00	46 852,96	W trakcie realizacji - opracowano dokumentację proj.-koszt. rozbudowy oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Ciechanowcu, we wsi Nowodwory, Radziszewo Króle, zrealizowano dostawę i montaż opraw oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej i Pl. Jana Pawła II w Ciechanowcu, podpisano umowę na wymianę i montaż opraw oświetlenia ulicznego (238 szt.) w mieście Ciechanowiec.
24	921	92109	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec (przy pomocy finansowej samorządu Województwa Podlaskiego - 6.317,00 zł i środków Fun. Sołeckiego wsi Skórzec - 6.317,00 zł) - § 6060	12 634,00	6 317,00	6 317,00	0,00	Zakupiono, rozliczenie finansowe nastąpi we wrześniu br.
25	926	92601	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków z budżetu państwa) - § 6050	11 400 000,00	600 000,00	10 800 000,00	0,00	Na realizację zadania ogłaszane były dwa postępowania przetargowe, w których najkorzystniejsza znacznie przekraczała przeznaczone w budżecie środki finansowe. W związku z powyższym zostało złożone pismo w sprawie przedłużenia terminu promesy.

26	926	92601	Przebudowa byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu wraz z budową otwartych basenów (wykonanie dokumentacji) - § 6050	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>0,00</b>	W 2022 r. zadanie nie będzie realizowane. Na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Aquaparku w Ciechanowcu został ogłoszony konkurs studialny.
27	926	92605	Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zalew w Ciechanowcu - (przy udziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	<b>5 250 000,00</b>	<b>2 361 000,00</b>	<b>2 889 000,00</b>	<b>5 245 808,07</b>	Zrealizowano rzeczowo, trwa rozliczenie finansowe.
				<b>44 513 953,26</b>	<b>14 461 822,00</b>	<b>30 052 131,26</b>	<b>22 024 551,74</b>	