

Informacja o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych na 2023 rok.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji i Wykonawca	Wydatki własne gminy	Wydatki z innych źródeł	Koszt całkowity zadania
1.	„Przebudowa i Rozbudowa Stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń”. Inwestycja została współfinansowana przy udziale środków budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu	Inwestycję zakończono w PAŹDZIERNIKU 2023 r. Zostały wypłacone środki z BGK firma: AQUA SOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku	244.350,00 zł	4.800.000,00 zł POLSKI ŁAD	5.044.350,00 zł ZAKOŃCZONO
2.	„Budowa drogi gminnej we wsi Bujenka tzw. Sówka”. Inwestycja została współfinansowana przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	Inwestycję zakończono w CZERWCU 2023 r. Wykonawca: Firma Transportowo-Uslugowa Mirosław Przesmycki z Małkini	2.284.000,00 zł	846.292,87 zł RFRD	3.129.089,37 zł ZAKOŃCZONO
3.	„Budowa drogi gminnej Przybyszyn-Malec”. Inwestycja została współfinansowana przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	Inwestycję zakończono w PAŹDZIERNIKU 2023 r. Wykonawca: Firma Transportowo-Uslugowa Mirosław Przesmycki	1.899.982,35 zł	1.144.743,91 zł RFRD	3.044.726,26 zł ZAKOŃCZONO

4.	<p>„Budowa dogi gminnej na odcinku Pobikry-Radziszewo Króle tzw. Sawczyn o długości 1,8 km”. Inwestycja została współfinansowana przy udziale środków budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu</p>	<p>Planowany termin zakończenia inwestycji GRUDZIEŃ 2023 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o z Wysokiego Mazowieckiego.</p>	1.005.000,00 zł	1.960.000,00 zł POLSKI ŁAD	2.965.000,00 zł W TRAKCIE REALIZACJI
5.	<p>„Przebudowa drogi Nr 108873B wraz z mostem w miejscowości Radziszewo-Króle”. ”. Inwestycja została współfinansowana przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p>	<p>Planowany termin zakończenia inwestycji GRUDZIEŃ 2023 r. Wykonawca: firma KONKRUSZ Konrad Wyszyński z siedzibą w Stare Warele</p>	473.721,00 zł	520.000,00 zł RFRD	993.721,00 zł W TRAKCIE REALIZACJI
6.	<p>„Przebudowa bocznego odcinka ulicy Kościuszki”. Inwestycja ze środków własnych gminy.</p>	<p>Planowany termin zakończenia zadania GRUDZIEŃ 2023 r. wykonawca: firmy PRK FARE Sp. z o.o. w C ul. Mickiewicza wykonano dokumentację</p>	25.000,00 zł		25.000,00 zł W TRAKCIE REALIZACJI

7.	<p>„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec”. Przy udziale środków unijnych. Na skrzyżowaniu dróg gminnych tj. ul. Wojska Polskiego z ul. Szkolną i ul. Kazimierza Uszyńskiego oraz na skrzyżowaniu dróg gminnych tj. ul. Marii Konopnickiej z ul. Kilińskiego i ul. Pińczowską.</p>	<p>Planowany termin zakończenia inwestycji do końca LISTOPAD 2023 r. Wykonawca: firmy PRK FARE Sp. z o.o. w Ciechanowcu</p>	75.000,00 zł	425.000,00 zł ŚRODKI UNIJNE	465.000,00 zł W TRAKCIE REALIZACJI
8.	<p>„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” ul. Swierkowa - ul. Sosnowa, ul. Wińska 2 odcinki, ul. Mickiewicza do tartaku, we wsi Ciechanowczyk we wsi Kozarze, Ciechanowiec - Tymianki Adamy, Koce Piskuły – Koce Schaby, Dąbczyn</p>	<p>W ROKU 2023 Wykonano następujące dokumentacje: Koce-Piskuły – Koce-Schaby – Koce -Basie Dąbczyn W trakcie realizacji: ul. Wińska 2 odcinki Koce-Schaby – Koce-Piskuły</p>	93.000,00 zł		22 263,00 zł W TRAKCIE REALIZACJI
9.	<p>„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy-Lempice”. Przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Inwestycję zakończono</p>	<p>Inwestycja zakończona w PAŹDZIERNIKU 2023 r. Wykonawca: firma KUNICCY Paweł Kunicki, Robert Kunicki spółka cywilna z Brańska.</p>	359.418,39 zł	356.118,93 zł FOGR	715.537,86 zł ZAKOŃCZONO

10.	„Wykonanie dokumentacji Budynku Centrum Turystycznego we wsi Malec”	Wykonanie dokumentacji GRUDZIEŃ 2023 r. Wykonawca: Pracownia Ala Architektura z siedzibą w Białymstoku.	40.000,00 zł		40.000,00 zł W TRAKCIE REALIZACJI
11.	„Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Ciechanowcu” dokumentacja	Wykonanie dokumentacji GRUDZIEŃ 2023 r. Wykonawca: Paweł Myśliwiec	48.000,00 zł		48.000,00 zł W TRAKCIE REALIZACJI
12.	„Rewitalizacja małej skali na terenie miasta Ciechanowiec”. Inwestycja przy udziale środków unijnych.	Inwestycja zakończona w LIPIECU 2023 r. Wykonawca P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zyśk Zaręby Kościelne oraz PRK FARE Ciechanowiec	41.481,11 zł	128.340,38 zł ŚRODKI UNIJNE	169.821,49 zł ZAKOŃCZONO
13.	„Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych”. Środki własne gminy		370.000,000 zł		306.518,66 zł Zapłacono w 2023 r.
14.	„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Ciechanowcu”. Inwestycja ze środków unijnych	Realizacja zakończona w CZERWCU 2023 r. Firma: Plik Center Michał Galac z Bielsko-Białej		114.882,00 zł ŚRODKI UNIJNE	114.882,00 zł ZAKOŃCZONO

15.	„Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu „ wykonanie dokumentacji	Wykonanie dokumentacji PAŹDZIERNIK 2023 R. Firma: JB Jacek Błaszczyk Kotlin	40.000,00 zł		40.000,00 zł ZAKOŃCZONO
16.	„ Budowa garażu przy jednostce OSP w Bujence.	Zakończenie inwestycji do końca LISTOPADA 2023 r. Wykonawca: U JANA S.C. Grzegorz Łopuski Ciechanowiec	90.000,00 zł		90.000,00 zł ZAKOŃCZONO
17.	„Przystosowanie budynku Szkoły podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. Przy udziale środków unijnych	Inwestycję zakończono MARZEC 2023 r. Wykonawca: Firma ET Tomasz Bartosiewicz Warszawa	107.748,88 zł	37.251,12 zł ŚRODKI UNIJNE	145.000,00 zł ZAKOŃCZONO
18.	„Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach”. Inwestycja została współfinansowana przy udziale środków budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu	Zakończenie inwestycji w SIERPIEŃIU 2023 rok. Wykonawca: firma EUROMAX Krzysztof Rokicki z Szumowa.	966.536,26 zł	4.900.000,00 zł POLSKI ŁAD	5.866.536,26 zł ZAKOŃCZONO

19.	„Uruchomienie i pierwsze wyposażenie „centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kocach schabach. Środki z Funduszu Solidarnościowego (ujęto w ewidencji pozabudżetowej)	PAŹDZIERNIK 2023 r.	74.699,63 zł		74 699,63 zł ZAKOŃCZONO
20.	„Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie sołectw”	WRZESIEŃ 2023 r.	384.762,00 zł	Złożony wniosek w ramach Edycja9/2023/524/ PolskiŁad 1 200 000,00 zł	Przekazano do decyzji, czekamy.
21.	Dotacja majątkowa na zakup inwestycyjny dla Policji	KWIECIEŃ 2023 r.	25.000,000 zł		25.000,00 zł ZAKOŃCZONO

Sporządziła:

Emilia Puchaczewska