

L.P	ZADANIE	WARTOŚĆ INWESTYCJI	FINANSOWANIE		TERMIN REALIZACJI	ZAKRES ZADANIA
			SR. ZEWNĘTRZNE	SR. WŁASNE		
1.	<b>Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń</b>	<b>77.000,00 zł</b>	-	77.000,00 zł	30.09.2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> Została opracowana dokumentacja projektowo kosztorysowa (76.260,00 zł) na budowę nowej stacji wraz z montażem niezbędnych urządzeń. We wrześniu br. na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie (3.660.532,87 zł brutto) w ramach PROW na kwotę ok. 1.893.656,15 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych).
2.	<b>Budowa ulicy Szerokiej w Ciechanowcu</b>	<b>247.479,58 zł</b>	137.479,58 zł	110.000,00 zł	30.09.2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> Budowa ulicy Szerokiej na odcinku działek oznaczonych nr geod. 2972/1 i 3068 w Ciechanowcu o łącznej długości ok. 297,0 m, nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. <b>Zadanie rzeczowo zrealizowane</b> , zostanie odebrane i finansowo rozliczone w IV kwartale 2020 r.
3.	<b>Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej</b>	<b>1.406.382,19 zł</b>	735.628,71 zł	670.753,48 zł	30.09.2020 r.	<b>Zadanie zrealizowane.</b> W dniu 21 sierpnia 2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Inwestycja polegała na przebudowie nawierzchni gruntowej na bitumiczną z chodnikami z kostki brukowej betonowej na łącznej długości 540,5 m wraz z budową kanalizacji sanitarnej.

4.	<b>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulica Wąska w Ciechanowcu</b>	<b>470.026,32 zł</b>	261.035,34 zł	208.990,98 zł	30.06.2020 r.	<b>Zadanie zrealizowane.</b> Zadanie obejmowało przebudowę i rozbudowę ulicy na odc. 333 m wraz z infrastrukturą techniczną, tj.: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm branża elektryczna – przebudowa sieci elektroenergetycznej włącznie z przestawieniem 11 słupów; branża telekomunikacyjna – przełożono napowietrzną sieć telekomunikacyjną w napowietrzną; w zakresie branży wod.- kan. – przebudowano istniejące hydranty ppoż.
5.	<b>Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara – Winna – Wilki i Nr 108858B Winna Stara – Winna-Chroły</b>	<b>1.301.114,18 zł</b>	682.891,89 zł	617.222,28 zł	30.11.2020 r.	<b>Zadanie zrealizowane.</b> Zadanie obejmowało wykonanie dwóch odcinków dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara – Winna-Wilki i Nr 108858B Winna Stara – Winna-Chroły o łącznej długości 1,162 km - nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej, zjazdy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie, montaż progu zwalniającego płytowego z wyniesionym przejściem dla pieszych z gotowych elementów gumowych, peron na przystanku komunikacyjnym, ustawienie barier energochłonnych.
6.	<b>Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 108855 w m. Zadobrze</b>	<b>704.541,29 zł</b>	399.541,29 zł	305.000,00 zł	30.09.2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Zadobrze na odcinku o łącznej długości ok. 598,30 m, swoim zakresem obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej,

						wykonanie chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej. Do wykonania pozostało wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni, rozścielenie dwóch warstw nowej nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej. Inwestycja zostanie odebrana oraz finansowo rozliczona w IV kwartale 2020r.
7.	<b>Przebudowa czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu</b>	<b>494.000,00 zł</b>	197.500,00 zł	296.500,00 zł	30.11.2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> W dniu 18 sierpnia br. została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą prac. W ramach zadania zostaną wykonane cztery boczne odcinki ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu, jako ciągi pieszo-jezdne z kostki brukowo-betonowej o łącznej długości ok. 256 m. Inwestycja zostanie rzeczowo zakończona i finansowo rozliczona w IV kwartale 2020 r.
8.	<b>Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu</b>	<b>1.717.500,00 zł</b>	1.030.500,00 zł	687.000,00 zł	31.10.2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> W dniu 18 sierpnia br. została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą. W ramach zadania wykonywana jest sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, oświetlenie drogowe (10 słupów z oprawami oświetleniowymi LED) oraz nawierzchnia z masy bitumicznej i chodnik z kostki brukowej betonowej po stronie lewej. Inwestycja zostanie rzeczowo zakończona i finansowo rozliczona w IV kwartale 2020 r.

9.	<b>Odwodnienie drogi gminnej we wsi Koce Schaby</b>	<b>35.000,00 zł</b>	0,00 zł	35.000,00 zł	31.12.2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa (2.500,00), stanowiąca podstawę do wykonania rzeczowego zadania. Realizacja zadania została zlecona dla PRK FARE w Ciechanowcu i zostanie zrealizowana ze środków własnych.
10.	<b>Rozbudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki</b>	<b>304.025,00 zł</b>	150.025,00	154.000,00 zł	30.09.2020 r.	<b>Zadanie zakończone.</b> Na rzeczową realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała dotację ze środków związanych budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 154.025,00 zł W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej o łącznej dł. 2.228,00 m, która polegała m.in. na: odwodnieniu korpusu drogowego, wykonaniu podbudowy, wykonaniu nawierzchni z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego, wykonaniu poboczy, wykonaniu wjazdów żwirowych zagęszczonych mechanicznie, remoncie istniejących przepustów pod zjazdami, oczyszczeniu przydrożnych rowów.
11.	<b>Przebudowa chodnika w ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu wraz z wykonaniem dokumentacji</b>	<b>133.000,00 zł</b>	0,00 zł	133.000,00 zł	31.12.2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> W ramach poniesionych środków została wykonana kopia mapy zasadniczej oraz opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa (2.253,00 zł), stanowiąca podstawę do dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz rzeczowej realizacji zadania, która nastąpi w IV kwartale 2020 r. Na wykonanie zadania

						prowadzone są negocjacje z potencjalnym wykonawcą.
12.	<b>Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej we wsi Dąbczyn (środki Funduszu Soleckiego wsi Dąbczyn)</b>	<b>8.634,00 zł</b>	0,00 zł	8.634,00 zł	30.06.2020 r.	<b>Zadanie zrealizowane.</b> Biuro projektowe opracowało dokumentację związaną z rozbudową drogi w m. Dąbczyn o dł. 1495m i nawierzchni bitumicznej, wraz z przebudową rowów i przepustów.
13.	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (Przybyszyn, Wojtkowice-Glinna, Ciechanowczyk, do wsi Dąbczyn, do wsi Ciechanowczyk oraz ulic w Ciechanowcu: Spółdzielczej, Sienkiewicza, Armii Krajowej)</b>	<b>220.000,00 zł</b>	0,00 zł	220.000,00 zł	30.06.2020 r.	<b>Zadanie częściowo zrealizowane.</b> W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę i budowę ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu (odcinek o łącznej dł. 257,06 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wraz z dobudową oświetlenia drogowego i przełożeniem sieci wodociągowej), ulicy Armii Krajowej (odcinek o łącznej dł. ok. 450 m o nawierzchni bitumicznej wraz z budową oświetlenia drogowego i przebudową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych) przebudową oraz na przebudowę dróg gminnych w m. Przybyszyn (cztery odcinki dróg o łącznej dł. 971,5 m, nawierzchnia bitumiczna), Wojtkowice-Glinna (dwa odcinki dróg o łącznej dł. 641 m, nawierzchnia bitumiczna), Ciechanowczyk (odc. dł. 358 m, naw. bitumiczna) oraz w m. Dąbczyn (o dł. 1495m i nawierzchni bitumicznej, wraz z przebudową rowów i przepustów). Pozostała dokumentacja na przebudowę ulicy Spółdzielczej jest trakcie uzgodnień branżowych.

14.	<b>Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych</b>	<b>90.000,00 zł</b>	0,00 zł	90.000,00 zł	31.12.2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> W ramach zadania na bieżąco, zgodnie z wydawanymi przez Starostę Wysokomazowieckiego decyzjami dokonywane są wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę Ciechanowiec pod poszerzenie pasa drogowego - ul. Wąskiej w Ciechanowcu. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.
15.	<b>Dostosowanie pomieszczeń budynku gospodarczym na toaletę publiczną z dostępem dla osób niepełnosprawnych (budynek w zasobach ADM)</b>	<b>85.000,00 zł</b>	0,00 zł	85.000,00 zł	31.12.2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> W ramach realizacji zadania jest opracowywana dokumentacja projektowa (w trakcie uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków), stanowiąca podstawę do rzeczowej realizacji zadania, które nastąpi w IV kwartale 2020 r. Zadanie realizowane ze środków własnych.
16.	<b>Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu</b>	<b>1.679.504,37 zł</b>	1.282.753,69 zł	396.750,68 zł	29.05.2020 r.	<b>Zadanie zakończone.</b> Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zadanie obejmowało wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu wraz z zastosowaniem OZE, w ramach której wykonany został montaż pompy ciepła i wykonanie ogrzewania

						<p>podłogowego (z montażem instalacji fotowoltaicznej na potrzeby pompy ciepła) oraz wymiana stolarki okiennej (część dydaktyczna), stolarki drzwiowej, okien sali gimnastycznej, docieplenie ścian zewnętrznych nadziemna, wykonanie docieplonej podłogi na gruncie, docieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych, docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, modernizacja oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej i zadaszeń nad wejściami (W ramach poniesionych środków dokonano również wydatków związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i opracowania audytu ex-post, potwierdzającego osiągnięcie założonych wskaźników produktu i rezultatu.</p>
17.	<b>Modernizacja pomieszczeń w budynku przedszkola w Ciechanowcu</b>	<b>1.225.080,00 zł</b>	511.932,03 zł	713.147,97 zł	29.05.2020 r.	<p><b>Zadanie zakończone.</b>  Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  Zakres inwestycji obejmował wykonanie remontu pomieszczeń sal dziennych, pomieszczeń sanitarnych, korytarzy i klatek schodowych, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, instalacji wod.-kan. i c.o. włącznie z wymianą grzejników w całym budynku.</p>

18.	<b>Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół</b>	<b>154.354,00 zł</b>	85.000,00 zł	69.354,00 zł	31.12.2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała środki finansowe w ramach PFRON w wysokości do 85 tyś. zł. Na zakup samochodu zostało ogłoszone zapytanie ofertowe. Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w IV kwartale 2020 r.
19.	<b>Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy</b>	<b>155.500,00 zł</b>	69.500,00 zł	86.000,00 zł	31.12.2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> W ramach poniesionych środków została opracowana dokumentacja projektowa (2.460,00 zł), stanowiąca niezbędny załącznik do złożenia wniosku o dofinansowanie. Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec podpisała umowę o dofinansowanie ze środków PFRON. Na rzeczową realizację zadania zostały ogłoszone już dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W wyniku drugiego przetargu została złożona oferta na kwotę 151 tyś. zł. Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi do końca 2020 r.
20.	<b>Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Klubu Seniora</b>	<b>151.536,00 zł</b>	121.036,00 zł	30.500,00 zł	31.12.2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> Wykonawca prac budowlanych wykonał pełny zakres prac remontowych przewidzianych umową (m.in. licowanie płytkami, malowanie ścian, montaż białego osprzętu, wyposażenie sanitariatów). W ramach zadania pozostał zakup wyposażenia Klubu, na które zostało ogłoszone zapytanie ofertowe.



21.	<b>Budowa linii wodociagowych i sciekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-sciekowej na terenie Ciechanowca (ulica Sosnowa do ul. Klonowej; ul. Swierkowa do ul. Uszynskiej; ul. Kuczynska; ul. Drohicka; ul. Spoldzielcza; ul. Wojska Polskiego; ul. Szeroka, ul. Konopnickiej)</b>	<b>185.000,00 zł</b>	0,00 zł	185.000,00 zł	31.12.2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> W ramach zadania PRK FARE wykonała kanalizację sanitarną wraz przepompownią ścieków w ul. Szerokiej w Ciechanowcu (132.290,20 zł) oraz kanalizację sanitarną w ul. Pińczowskiej w Ciechanowcu (30.000,00 zł). Na wykonanie wsparcia finansowego w zakresie budowy linii wodociagowych i sciekowych, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWP (po ogłoszeniu naboru).
22.	<b>Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec</b>	<b>20.000,00 zł</b>	0,00 zł	20.000,00 zł	-	<b>Zadanie nie będzie realizowane.</b> Złożony wniosek o dofinansowanie nie uzyskał wsparcia finansowego. Zaplanowane środki finansowe nie zostaną wydatkowane.
23.	<b>Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec</b>	<b>1.306.000,00 zł</b>	931.000,00 zł	375.000,00 zł	31.10.2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonywana jest instalacja OZE do produkcji energii cieplnej w SP w Łempicach poprzez dostawę i montaż gruntowej pompy ciepła oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na 7 budynkach publicznych, stanowiących własność Gminy Ciechanowiec, tj.: SP

						w Ciechanowcu, OSP w Ciechanowcu, Przedszkolu w Ciechanowcu, SP w Łempicach, SP w Radziszewie Starych, FARE w Ciechanowcu i Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu. Rzeczowa realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 października 2020 r.
24.	<b>Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec</b>	<b>23.000,00 zł</b>	0,00 zł	23.000,00 zł	31.12.2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> W ramach zadania została opracowana dokumentacja aplikacyjna (wniosek o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności – 10.086,00 zł) projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec. Wniosek jest w trakcie weryfikacji.
25.	<b>Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu (ulice: Sosnowa, Ralkowa, Szeroka, Uszyńska i Żwirki i Wigury)</b>	<b>40.000,00 zł</b>	0,00 zł	40.000,00 zł	31.10.2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> Zadanie zostało zrealizowane w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Sosnowej, Ralkowej, Żwirki i Wigury oraz Szerokiej oraz zamontowano dodatkowe lampy LED (9 szt.) – 19.025,64 zł. Natomiast na odcinek o dł. ok. 600 m w ul. Uszyńskiej opracowywana jest dokumentacja projektowo kosztorysowa na wykonanie linii kablowej i montaż słupów wraz z oprawami. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Ciechanowiec.

26.	<b>Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu</b>	<b>340.000,00 zł</b>	157.000,00 zł	183.000,00 zł	30.09.2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zrealizowane do 30.09.2020 r. Gmina Ciechanowiec na realizację zadania pozyskała dofinansowanie w łącznej wysokości 156.884,57 zł w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
27.	<b>Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu</b>	<b>60.000,00 zł</b>	0,00 zł	60.000,00 zł	31.12.2020 r.	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu zostało ogłoszone zapytanie z terminem realizacji do końca 2020 r. Planowany zakres dokumentacji obejmował będzie m.in.: rozbudowę budynku sanitarno-szatniowego, zadaszenie trybun na ok. 300 osób, odgrodzenie płyty boiska od trybun, zadaszenia, oświetlenie boiska, nagłośnienie, monitoring, instalację nawadniającą i odwadniającą płytę boiska, renowację murawy, nowych bramek i piłkochwyków, bieżni lekkoatletycznej 400 m, ogrodzenie i parkingi. Wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 41.820,00 zł