


INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2025 ROK.

Lp.	NAZWA ZADANIA	TERMIN RALIZACJI	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI POZYSKANE	KOSZT CAŁKOWITY ZADANIA
1.	Rozbudowa drogi gminnej nr 108854B w miejscowości Nowodwory - realizacja w latach 2024-2025	Zadanie zakończone	1 490 069,89 zł	617 137,66 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 107 207,55 zł Środki Rozliczono
2.	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w m. Pobikry	Zadanie zakończone	36 765,39 zł	1 509 198,06 Polski Ład	1 545 963,45 zł Środki Rozliczono
3.	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Ralkowej do ul. Uszyńskiej - Zadanie nie jest realizowane z uwagi na brak środków.	Złożono kolejny wniosek do RFRD o dofinansowanie zadania	1 002 000,00 zł	1 498 725,96 zł	2 500 725,96 zł
4.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych	Zadanie w trakcie realizacji	45 000,00 zł		45 000,00 zł
5.	Utworzenie poboczy dróg gminnych kostką brukową - Fundusz Sołecki: Czaje Bagno - 16.061,44 zł, Czaje Wólka - 16.061,44 zł, Łempice - 20.007,32 zł, Pobikry - 22.452,66 zł	Zrealizowano inwestycje w dwóch sołectwach: Pobikry i Czaje Bagno, kolejne dwa są w realizacji.	74 582,86 zł		47 582,86 zł Wydatkowano - 38 514,10 zł
6.	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych	Wypłacono odszkodowania za grunty pod drogę Nowodwory(Ciasne)	45 000,00 zł		45 000,00 Wydatkowano - 8 507,00 zł
7.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	Zadanie zakończone	2 570 000,00 zł	557 639,84 zł Bank Gospodarstwa Krajowego	3 127 639,84 zł Środki Rozliczono
8.	Zakup na potrzeby UM sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Zadanie w trakcie realizacji		250 000,00 zł Środki Unijne	250 000,00 zł Wydatkowano - 13 161,00 zł

9.	Budowa zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej retencji we wsiach: Bujenka, Koce-Schaby, Skórzec, Kulaki	Zadanie zakończone		1 323 300,00 zł Środki Unijne	1 323 300,00 zł Środki Rozliczono
10.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012 w gminie Ciechanowiec" przy SP w Ciechanowcu - ul. Sosnowa 2	Zadanie jest w trakcie wyłonienia wykonawcy. Jest to już 5 ogłoszenie o przetargu.	170 000,00 zł	162 348,00 zł	332 348,00 zł
11.	Likwidacja barier transportowych dla uczniów z niepełnosprawnościami uczących się w placówkach edukacyjnych - zakup 19-osobowego samochodu typu Mercedes Benz Sprinter	Zadanie zakończone	102 464,50 zł	344 025,50 zł Środki PEFRON	446 490,00 zł
12.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ciechanowca poprzez budowę monitoringu ulicznego	Zadanie w trakcie realizacji	370 000,00 zł		370 000,00 zł Wydatkowano - 628,09 zł
13.	Likwidacja barier transportowych dla uczestników COM w Kocach-Schabach - zakup 9 osobowego mikrobusu marki Ford Transit	Zadanie jest zrealizowane	86 320,00 zł	140 000,00 zł Środki PEFRON	226 320,00 zł
14.	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.	370 000,00 zł	2 750 182,00 zł Polski Ład	3 120 182,00 zł
15.	Zakup zewnętrznego ekranu wizyjnego Zadanie wstrzymane z uwagi na zmianę stanowiska NFOŚiGW w spr. wykorzystania środków			30 000,00 zł Środki NFOŚiGW	30 000,0 zł
16.	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec – łącznik ul. Mogilnej	Zadanie zrealizowane	38 745,00 zł		38 745,00 zł Środki Rozliczono

17.	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec w ciągu ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu oraz w miejscowości Nowodwory	Zadanie w trakcie realizacji	385 000,00 zł	50 000,00 zł Fundusz wsparcia Gmin i Powiatów	435 000,00 zł
18.	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec - Fundusz Sołecki wsi: Trzaski - 17.561,98 zł, Ciechanowczyk - 13.949,55 zł	Zadanie w trakcie realizacji	31 511,53 zł		31 511,53 zł
19.	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej we wsi Kozarze	Zadanie zrealizowane	29 907,48 zł	25 500,00 zł Środki z budżetu woj. Podlaskiego	55 407,48 zł Środki Rozliczono
20.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP im. Jana Pawła II w Lempicach	W trakcie realizacji	808 000,00 zł	542 700,00 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki	1 350 700,00 zł
21.	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu	Zadanie zrealizowane	2 702 215,78 zł	5 450 000,00 zł Polski Ład	8 152 215,78 zł Środki Rozliczono

Sporządziła:

REJSTRATU INWESTYCJI
 Emilia Puchaczewska
Emilia Puchaczewska

